

ENDRINGSdokument

Mal for endringsforespørsel, vurdering, beslutning og implementering

Prosjekt Nye Hædda Barneskole — LOG565	Endrings-ID NHB-2026-15	Dato 07.05.2026	Versjon 1.0
Endringstittel Komprimering (crashing) av kritisk aktivitet 4.1 Råbygg og utvidelse av budsjettramme fra 700 til 800 MNOK	Initiert av Prosjektledelsen, Nye Hædda Barneskole	Ansvarlig vurderer Byggekomiteen	Status Godkjent
Beslutningsforum Kommunestyret (Hædda kommune)	Prioritet Høy	Ønsket beslutningsdato 07.05.2026	Implementeringsvindu Umiddelbart etter vedtak — innarbeides i Baseline 1

Formål

Dokumentet brukes for å beskrive en foreslått endring, analysere konsekvenser for omfang, tid, kostnad, kvalitet og risiko, og dokumentere beslutning og gjennomføring.

1. Beskrivelse av endringen

Bakgrunn

Detaljprosjektering har avdekket at aktivitet 4.1 Råbygg er underestimert i den opprinnelige planen. Aktivitetens reelle behov er +50 MNOK og +2 måneder ut over det opprinnelige estimatet — varigheten økes fra 5 til 7 måneder, og kostnaden økes fra 140 til 190 MNOK. Aktiviteten ligger på prosjektets kritiske vei, slik at overskridelsen forplanter seg direkte til prosjektets total kostnad og sluttdato. Nåværende prognose uten korrigerende tiltak: total kostnad 750 MNOK (+50 MNOK), sluttdato juli 2026 (forsinkelse ~2 mnd mot vedtatt sluttdato 15. mai 2026). Tid er definert som den viktigste rammebetingelsen — skolen skal stå klar til skolestart høsten 2026, og en forsinkelse vil utløse betydelige følgekostnader (midlertidige skolelokaler, ny oppstartsplanlegging, omdømmebelastning).

Foreslått endring	Komprimere aktivitet 4.1 Råbygg ved å øke ressurspådraget gjennom overtid, parallelle skift, premium-leveranser av materialer og forsering hos underleverandører. Tiltaket retter seg utelukkende mot prosjektets kritiske vei og bringer varigheten på 4.1 Råbygg tilbake fra 7 til 5 måneder. Samtidig utvides budsjettrammen fra 700 MNOK til 800 MNOK for å finansiere både overskridelsen (50 MNOK) og kostnaden ved selve komprimeringen (50 MNOK).
Begrunnelse / gevinst	Vedtatt sluttdato 15. mai 2026 overholdes fullt ut, slik at skolestart høsten 2026 er sikret. Risikoen er konsentrert til én kjent aktivitet på den kritiske veien og lar seg styre med tett oppfølging. Skolestart-løftet til kommunens innbyggere holdes, og betydelige følgekostnader unngås. Komprimering er det eneste tiltaket innenfor prosjektets handlingsrom som kan bringe sluttdatoen tilbake til den vedtatte fristen.
Konsekvens ved ikke å gjennomføre	Prosjektet leveres juli 2026 til en kostnad på 750 MNOK. Tidsrammen brytes med ca. 2 måneder og kostnadsrammen brytes med 50 MNOK — begge styringsrammer brytes samtidig. Skolestart høsten 2026 må utsettes eller gjennomføres i midlertidige lokaler, med tilhørende omdømmebelastning for kommunen.

2. Konsekvensanalyse

Vurderingsområde	Påvirkning	Beskrivelse	Kommentar / forutsetning
Omfang	Ingen endring	Leveransene er de samme — kun varighet og kostnad på 4.1 Råbygg endres. Kravspesifikasjonen leveres uendret.	Bekreft at premium-leveranser og forsering ikke medfører kvalitetsreduksjon.
Tid / fremdrift	Reduksjon (–2 mnd på kritisk vei)	Varigheten på 4.1 Råbygg reduseres fra 7 til 5 måneder. Vedtatt sluttdato 15. mai 2026 overholdes.	Effekt på kritisk vei verifiseres ved re-baselining i MS Project.
Kostnad	Økning (+100 MNOK på totalramme)	Budsjettrammen utvides fra 700 MNOK til 800	Risikoreserven på 50 MNOK forblir intakt og

Vurderingsområde	Påvirkning	Beskrivelse	Kommentar / forutsetning
		MNOK: 50 MNOK dekker den avdekkede overskridelsen på 4.1, 50 MNOK dekker selve komprimeringen.	benyttes ikke til crashing.
Kvalitet	Lav risiko — krever skjerpet kontroll	Premium-materialer og forsering kan øke belastning på leverandører. Kvalitetskontroll skjerpes på 4.1 Råbygg.	Følges opp via problemliste og månedsrapport gjennom hele 4.1-perioden (mnd 7–11).
Ressurser	Økt belastning på underleverandører	Forsering forutsetter at underleverandører kan levere parallelt skift og premium-leveranser. Avtaler inngås med tilleggsbestilling.	Kontraktsmessige tillegg signeres før crashing iverksettes.
Risiko / HMS	Økt HMS-risiko ved forsering	Parallell skift og overtid øker risiko for HMS-hendelser. SHA-oppfølgning styrkes på byggeplassen.	Ukentlig SHA-statusmøte etableres for 4.1-perioden.

3. Konsekvens for styringsrammer

Endring i sluttdato Ingen (15.05.2026 opprettholdes)	Endring i budsjett +100 MNOK (700 → 800 MNOK)	Bruk av risikobudsjett 0 MNOK (risikoreserve 50 MNOK forblir uendret og separat)	Bruk av tidsbuffer 0 uker (8 ukers tidsbuffer forblir uendret og separat)
Ny prognose (EAC) 800 MNOK	Ny prognose sluttdato 15.05.2026	Kontraktsmessig konsekvens Ja — tilleggsbestillinger til underleverandører på 4.1 Råbygg (premium-leveranser, forsering, overtid)	Behov for re-baselining Ja — Baseline 1 settes i MS Project umiddelbart etter kommunestyrets vedtak

4. Beslutning

Anbefaling	Anbefales godkjent.
Beslutning	Godkjent av kommunestyret 07.05.2026 (sak nr. NHB-2026-15).
Beslutningsbegrunnelse	Tid er definert som den viktigste rammebetingelsen for prosjektet — skolen skal stå klar til skolestart høsten 2026, og tidsrammen kan i praksis ikke forskyves. Vurderte alternativer (ikke iverksette tiltak, redusere omfang) er forkastet: «ikke iverksette tiltak» bryter både tids- og kostnadsramme samtidig, mens « redusere omfang» ikke er forenelig med kravspesifikasjonen og kommunestyrets opprinnelige bestilling. Komprimering overholder tidsrammen fullt ut mot at den økonomiske rammen utvides med 100 MNOK, og risikoen er konsentrert til én kjent aktivitet på den kritiske veien.
Forutsetninger for godkjenning	1) Prosjektledelsen rapporterer status på den komprimerte aktiviteten 4.1 Råbygg månedlig til byggekomiteen frem til aktiviteten er ferdigstilt. 2) Kvalitetskontroll skjerpes på 4.1 Råbygg for å unngå at forsering kompromitterer leveranse kvaliteten. 3) SHA-oppfølgning styrkes med ukentlig statusmøte i hele 4.1-perioden.

5. Implementering og oppfølging

Tiltak / aktiviteter	1) Innhent fremskyndede tilbud fra underleverandører på 4.1 Råbygg. 2) Oppdater WBS og MS Project med komprimert varighet (5 mnd) og økt kostnad (190 MNOK på 4.1). 3) Sett Baseline 1 («Godkjent baseline etter crashing») i MS Project. Bevar Baseline 0 («Opprinnelig estimat»). 4) Oppdater komplett prosjektplan, kostnadsprognose og risikoregister. 5) Etabler månedlig statusrapportering til byggekomiteen om 4.1 Råbygg. 6) Kommuniser ny totalramme (800 MNOK) og crashing-vedtaket til alle teamledere.
Ansvar	Prosjektleder (Gruppe 4.5)
Frist	Implementering ferdigstilt før crashing-perioden starter (planlagt oppstart 4.1 Råbygg: august 2025)
Oppdatering av styringsdokumenter	Komplett prosjektplan (kap. om endringsstyring og rammer), MS Project (Baseline 1), risikoregister (R-006)

	leverandøroverbelastning under forsering), kostnadsprognose, kontraktsdokumenter med underleverandører.
Lukking og verifikasjon	Endringen verifiseres lukket når 4.1 Råbygg er ferdigstilt iht. komprimert plan (planlagt desember 2025) og prosjektet er levert innenfor 15.05.2026. Endelig dokumentasjon i sluttrapport (fase 4).

6. Signatur og godkjenning

Rolle	Navn	Signatur / dato
Foreslått av	Prosjektledelsen, Nye Hædda Barneskole	07.05.2026
Vurdert av	Byggekomiteen	07.05.2026
Godkjent av	Kommunestyret (Hædda kommune)	07.05.2026

7. Registreringshistorikk

Versjon	Dato	Endring	Utarbeidet av
1.0	07.05.2026	Første utkast — opprinnelig registrering av kommunestyrets vedtak NHB-2026-15	Prosjektkoordinator

Praktisk bruk

Dokumentet kan brukes både som endringsforespørsel og som beslutningsunderlag i styringsgruppe, prosjektmøte eller endringsråd. Ved godkjent endring bør relevante styringsdokumenter oppdateres, inkludert baseline, kostnadsprognose, risikobudsjett og tidsbuffer.