

# Status til gruppa

MS Project-instruksen ligger nå som PDF — klar til bruk

16. mai 2026

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hva har skjedd    | MS Project tracking-instruks konvertert til PDF                |
| Hvor              | 03 - Gjennomføring/MS Project tracking-instruks.pdf (10 sider) |
| Innleveringsfrist | 1. juni 2026 kl 15:00 (16 dager igjen)                         |
| Status totalt     | Dokumentasjon ferdig — kun MS Project-arbeid gjenstår          |

## 01 Hvor vi står nå

Vi er nesten ferdige. Hele dokumentamslingen — prosjektrapporten, sluttrapporten, 16 månedsrapporter, endringsdokumenter, EVM-arbeidsbok — er på plass og pushet til GitHub. Det som gjenstår er bare MS Project-arbeidet og noen siste justeringer.

Jeg har også konvertert MS Project tracking-instruksen fra Excel til **PDF**, slik at den er enklere å åpne og lese for de av oss som ikke har Excel klart. Den ligger på **03 - Gjennomføring/MS Project tracking-instruks.pdf** og er 10 sider lang.

## 02 Hva inneholder MS Project-instruksen?

| Side | Hva                              | Hvorfor                                                                             |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1–2  | Steg-for-steg instruks (Del A–E) | Slik fyller du ut MS Project-fila — fra start til ferdig                            |
| 3    | Alle 32 arbeidspakker            | Hvilke pakker som er i prosjektet, med varighet og budsjett per pakke               |
| 4    | Crashing-endringen på 4.1 Råbygg | Hva som er forskjellen mellom Baseline 0 og Baseline 1                              |
| 5–9  | Tracking-data per måned          | Eksakte verdier for hver av de 16 statusdatoene — fullføringsgrad og påløpt kostnad |
| 10   | Månedstabell med PV/EV/AC        | Sluttkontroll: når du er ferdig, skal disse tallene matche                          |

## 03 Slik gjør du MS Project-arbeidet

Hele jobben er beskrevet i PDF-en, men her er hovedflyten enkelt forklart:

| Steg | Hva du gjør                                                                             | Tid     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | Åpne Hædda barneskole GANTT.mpp og lagre kopi som «-tracking.mpp»                       | 5 min   |
| 2    | Sett Baseline 0 (Prosjekt → Set Baseline → Baseline 0)                                  | 5 min   |
| 3    | Endre 4.1 Råbygg: varighet 7→5 mnd, kostnad 190→240 MNOK                                | 10 min  |
| 4    | Sett Baseline 1 (samme meny som steg 2)                                                 | 5 min   |
| 5    | For hver av de 16 månedene: skriv inn % fullført + påløpt kostnad fra tabellen i PDF-en | 1–1,5 t |
| 6    | Eksporter Tracking-Gantt som bilde for hver måned                                       | 30 min  |
| 7    | Lim Gantt-bildene inn i månedsrapportene (DOCX) og lagre som PDF                        | 1 t     |

Totalt: ca. **3–4 timer** arbeid. Du kan ta det i én økt eller dele opp.

#### 04 Hva gjenstår etter MS Project er ferdig?

| Når                 | Hva                                                         | Tid     | Status |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Snart               | MS Project tracking-input (steg 1–5 over)                   | 1–1,5 t | NESTE  |
| Etter MS Project    | Eksportere Gantt-bilder fra MS Project (16 + 1 sammenstilt) | 30 min  | VENTER |
| Etter Gantt-bildene | Lim Gantt-bildene inn i månedsrapportene + regenerer PDF    | 1 t     | VENTER |
| Før innlevering     | Visuell gjennomgang av hele mappestrukturen                 | 1 t     | PLAN   |
| 1. juni kl 15:00    | Last opp i WiseFlow (hele mappen som ZIP, eller hovedfilen) | 15 min  | MÅL    |

#### 05 Dette er allerede ferdig (ikke noe å bekymre seg for)

| Leveranse                                    | Hvor                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hovedrapport (Prosjektrapport.pdf, 29 sider) | 05 - Endelig innlevering Hædda Barneskole/ |
| Sluttrapport (utvidet, 13 sider)             | 04 - Avslutning/                           |
| 16 månedsrapporter (docx + pdf)              | 03 - Gjennomføring/Månedsrapporter/        |
| 2 endringsdokumenter (docx + pdf)            | 03 - Gjennomføring/Endringsdokumenter/     |

| Leveranse                                               | Hvor                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EVM-arbeidsbok                                          | 03 - Gjennomføring/                  |
| MS Project tracking-instruks (xlsx + PDF)               | 03 - Gjennomføring/                  |
| Les meg først (sensor-guide)                            | 00 - Les meg først.pdf               |
| Komplett prosjektplan + kravspec + WBS + risikoregister | 02 - Planlegging/                    |
| Kildemateriale fra Bård (rådata)                        | Vedlegg/A - Kildemateriale fra Bård/ |
| S-kurver og statusrapporter                             | Vedlegg/B og C/                      |

## 06 Til dere i gruppa

Last gjerne ned **MS Project tracking-instruks.pdf** fra GitHub-repoet. Den er selvforklarende og bygd slik at du kan følge den steg for steg uten å måtte huske noe på forhånd.

Når MS Project-arbeidet er ferdig, er vi praktisk talt klare for innlevering. Sjekk også gjerne prosjektrapporten på 29 sider — det er den sensor leser først, så det er lurt at alle i gruppa har lest gjennom den minst én gang.

**Si fra på Teams hvis noe i instruksene er uklart, eller om du finner noe i rapporten som bør justeres før vi leverer.**