

Sak: Søknad om budsjettjustering og komprimering av kritisk aktivitet — Nye Hædda Barneskole

Til	Kommunestyret
Fra	Prosjektledelsen, Nye Hædda Barneskole
Sak nr.	NHB-IRGESUND
Dato	7. mai 2026

1. Bakgrunn

Kommunestyret vedtok den opprinnelige rammen for prosjekt Nye Hædda Barneskole til **700 MNOK** med planlagt sluttdato **15. mai 2026**, basert på en gjennomføringstid på 15 måneder fra prosjektstart 1. februar 2025.

Detaljprosjektering har avdekket at aktivitet **4.1 Råbygg** er underestimert i den opprinnelige planen. Aktivitetens reelle behov er **+50 MNOK** og **+2 måneder** ut over det opprinnelige estimatet — varigheten økes fra 5 til 7 måneder, og kostnaden økes fra 140 til 190 MNOK. Aktiviteten ligger på prosjektets kritiske vei, og overskridelsen forplanter seg derfor direkte til prosjektets total kostnad og sluttdato.

Nåværende prognose, før korrigerende tiltak iverksettes:

- **Totalkostnad:** 750 MNOK (+50 MNOK i forhold til vedtatt ramme)
- **Sluttdato:** juli 2026
- **Forsinkelse mot vedtatt sluttdato 15. mai 2026:** ca. 2 måneder

Konsekvensen ved å ikke iverksette korrigerende tiltak er at både den vedtatte kostnadsrammen og den vedtatte tidsrammen brytes samtidig.

2. Forslag til løsning — komprimering (crashing) av kritisk aktivitet

Prosjektledelsen anbefaler å **komprimere aktivitet 4.1 Råbygg** ved å øke ressurspådraget gjennom overtid, parallelle skift, premium-leveranser av materialer og forsering hos underleverandører. Tiltaket retter seg utelukkende mot prosjektets kritiske vei og er det eneste tiltaket innenfor prosjektets handlingsrom som kan bringe sluttdatoen tilbake til den vedtatte fristen 15. mai 2026.

Komprimeringen anslås å medføre en ekstra kostnad på **50 MNOK** ut over den allerede avdekkede overskridelsen, og innebærer at aktivitetens varighet bringes tilbake fra 7 til 5 måneder.

3. Konsekvenser

	Opprinnelig vedtak	Nåværende prognose (uten tiltak)	Med komprimering (forslag)
Totalkostnad	700 MNOK	750 MNOK	800 MNOK
Sluttdato	15. mai 2026	juli 2026	15. mai 2026
Avvik fra vedtatt ramme	–	+50 MNOK / +2 mnd	+100 MNOK / 0 mnd

Tiltaket innebærer at den vedtatte tidsrammen overholdes, mot at den økonomiske rammen utvides med **100 MNOK** i forhold til opprinnelig vedtak. Av disse er 50 MNOK den allerede avdekkede overskridelsen på den kritiske aktiviteten, og 50 MNOK er kostnaden ved selve komprimeringen.

4. Vurdering av alternativer

Tid er definert som den viktigste rammebetingelsen for prosjektet. Skolen skal stå klar til skolestart høsten 2026, og en forsinkelse til juli 2026 vil utløse betydelige følgekostnader knyttet til midlertidige skolelokaler, ny oppstartsplanlegging for skolen og omdømmebelastning for kommunen. Tidsrammen kan derfor i praksis ikke forskyves.

Vurderte alternativer:

- **Ikke iverksette tiltak:** prosjektet leveres juli 2026 til en kostnad på 750 MNOK. Tidsrammen brytes med ca. 2 måneder, og kostnadsrammen brytes med 50 MNOK. Anses ikke akseptabelt.
- **Redusere omfang:** ville innebære å fjerne planlagte leveranser (uteareal, tekniske systemer eller arealer). Vurderes som ikke forenelig med kravspesifikasjonen og kommunestyrets opprinnelige bestilling, og er derfor ikke anbefalt.
- **Komprimering (anbefalt):** tidsrammen overholdes fullt ut, kostnadsrammen utvides med 100 MNOK. Risikoen er konsentrert til én kjent aktivitet på den kritiske veien og lar seg styre med tett oppfølging.

5. Ber om vedtak

Prosjektledelsen ber kommunestyret fatte følgende vedtak:

1. **Budsjettrammen for prosjekt Nye Hædda Barneskole utvides fra 700 MNOK til 800 MNOK** (en økning på 100 MNOK).
2. Prosjektledelsen gis fullmakt til å iverksette komprimering av aktivitet **4.1 Råbygg** for å overholde vedtatt sluttdato 15. mai 2026.
3. Prosjektledelsen rapporterer status på den komprimerte aktiviteten månedlig til byggekomiteen frem til aktiviteten er ferdigstilt.