

Gjennomføringsfasen — Nye Hædda Barneskole

Prosjekt	Nye Hædda Barneskole
Prosjektleder (gruppe)	irgesundinger
Vedtatt prosjektramme (BAC)	800 MNOK (NHB-IRGESUND)
Vedtatt sluttdato	15. mai 2026
Godkjent risikoreserve	50 MNOK (kommer i tillegg til BAC, brukes til uforutsette hendelser)
Godkjent tidsbuffer	8 uker (ut over vedtatt sluttdato før forsinkelse er reell)
Prosjektstart	01.02.2025
Antall arbeidspakker (leaves)	32

Slik bruker dere dette dokumentet

Dette er en samling av referater fra de månedlige teamledermøtene i gjennomføringsfasen. Dokumentet er oppgaven dere får i stedet for sanntidsdata fra simuleringsportalen — alle tall, hendelser og beslutninger som dere ellers ville hentet fra portalen, ligger inne her.

Deres oppgave er å:

1. **Skrive månedsrapporter** ved å hente ut og strukturere tallene fra hvert månedsmøte inn i malen **månedsrapport-mal.docx** (Hoved-KPI-er, baseline vs. faktisk, risiko og bruk av risikobudsjett, S-kurve med PV/EV/AC, avvikslogg).
2. **Oppdatere status-tracking i MS Project** ved å bruke **gantt-tracking-mal.mpp** som utgangspunkt. Sett baseline ved prosjektstart og oppdater fremdrift og kostnader pr. statusdato slik referatene viser.
3. **Skrive endringsdokument** for hver godkjente endringsforespørsel (CR-XXX) ved å bruke **endringsdokument_mal.docx**. Bakgrunn, konsekvensanalyse og beslutning skal kunne begrunnes med referansene i referatene.

Tallene i referatene er bevisst spredt i prosaform — det er nettopp denne syntesen sensorveiledningen vurderer. Hold tett sporbarhet mellom hva som står her, hva som står i månedsrapporten, og hva som vises i MS Project.

Sak nr. NHB-IRGESUND fra kommunestyret er kommunestyrets godkjenning av komprimering og rammeutvidelse fra 700 til 800 MNOK. Crashing er allerede applisert på den kritiske aktiviteten 4.1 Råbygg, slik at vedtatt sluttdato er holdbar i baseline.

Måned 1 — Februar 2025

Periode: 01.02.2025 – 28.02.2025

Statusdato: 28.02.2025

Teamledermøte 04.02.2025 (uke 6)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, geoteknisk rådgiver, byggherreombud, rigg-/SHA-ansvarlig

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **2.1 Detaljprosjektering:** ca. 30 % fullført. Påløpt i perioden: 14,8 MNOK.
- **2.2 Offentlige Godkjenninger:** ca. 36 % fullført. Påløpt i perioden: 4,3 MNOK.
- **2.3 Konkurransesgrunnlag:** ca. 45 % fullført. Påløpt i perioden: 3,6 MNOK.
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 6 % fullført. Påløpt i perioden: 0,6 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 7 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.3 Interessenthåndtering:** ca. 6 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **1.4 Risiko- og Kvalitetsstyring:** ca. 6 % fullført. Påløpt i perioden: 0,2 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **24,2 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **24,2 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **0,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **0 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Oppstart formelt markert. Sikkerhetsbriefing for hele byggeplassen gjennomført.

Måned 2 — Mars 2025

Periode: 01.03.2025 – 31.03.2025

Statusdato: 31.03.2025

Teamledermøte 04.03.2025 (uke 10)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, byggherreombud, rigg-/SHA-ansvarlig

Møteleder: prosjektleder
Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **2.1 Detaljprosjektering:** ca. 64 % fullført. Påløpt i perioden: 17,0 MNOK.
- **2.2 Offentlige Godkjenninger:** ca. 76 % fullført. Påløpt i perioden: 4,9 MNOK.
- **2.3 Konkurransesgrunnlag:** ca. 97 % fullført. Påløpt i perioden: 4,1 MNOK.
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 12 % fullført. Påløpt i perioden: 0,7 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 15 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.3 Interessenthåndtering:** ca. 14 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **1.4 Risiko- og Kvalitetsstyring:** ca. 13 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **27,8 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **52,1 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **0,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **0 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Påminnelse om sikker-jobb-analyse for kommende risiko-fulle operasjoner.

Måned 3 — April 2025

Periode: 01.04.2025 – 30.04.2025

Statusdato: 30.04.2025

Teamledermøte 01.04.2025 (uke 14)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, rigg-/SHA-ansvarlig, HMS-koordinator, geoteknisk rådgiver

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **2.1 Detaljprosjektering:** ca. 97 % fullført. Påløpt i perioden: 16,5 MNOK.
- **2.2 Offentlige Godkjenninger:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 2,8 MNOK.
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 19 % fullført. Påløpt i perioden: 0,6 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 22 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.3 Interessenthåndtering:** ca. 21 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **1.4 Risiko- og Kvalitetsstyring:** ca. 20 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **2.3 Konkurransesgrunnlag:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **21,3 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **73,4 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **0,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **0 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Endringer i bemanning hos byggentreprenør — ingen konsekvens for fremdrift.

Måned 4 — Mai 2025

Periode: 01.05.2025 – 31.05.2025

Statusdato: 31.05.2025

Teamledermøte 06.05.2025 (uke 19)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, HMS-koordinator, geoteknisk rådgiver

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **3.1 Miljøsanering:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 12,0 MNOK.

- **3.2 Riving:** ca. 43 % fullført. Påløpt i perioden: 7,8 MNOK.
- **2.1 Detaljprosjektering:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 1,6 MNOK.
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 25 % fullført. Påløpt i perioden: 0,7 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 30 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.3 Interessenthåndtering:** ca. 28 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **1.4 Risiko- og Kvalitetsstyring:** ca. 27 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **23,2 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **96,6 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **6,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **0 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Hendelse: Funn av forurenset masse under 3.2 Ved rivning og massehåndtering knyttet til Riving (3.2) ble det funnet en eldre, ikke-kartlagt nedgravd oljetank. Massene rundt tanken er forurenset over grenseverdi for kategori 2-deponi. Det kreves miljøsanering, separat bortkjøring og prøvetaking ved utgravingsfront.

Kostnad: 6,0 MNOK · **Tid:** 1 uke forskyvning

Kategori: Risikobudsjett brukt

Risiko-ID: R-05

Beslutning: Risikobudsjett-uttrekk på 6,0 MNOK godkjent for miljøsanering og deponi. Forsinkelse på ca. 1 uke registreres mot tidsbuffer. Hendelsen rapporteres formelt til Statsforvalter.

Ansvarlig oppfølging: prosjektleder, frist 14.06.2025.

Sak 3 — Risiko og oppfølging Risikoregisteret oppdatert med hendelsene over. Restrisiko vurdert på kort og mellomlang sikt; tett oppfølging med ukentlig statusmøte for berørte arbeidspakker.

Sak 4 — Eventuelt Befaring planlagt med byggherreombud i påfølgende uke.

Måned 5 — Juni 2025

Periode: 01.06.2025 – 30.06.2025

Statusdato: 30.06.2025

Teamledermøte 03.06.2025 (uke 23)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, byggherreombud, HMS-koordinator, fagansvarlig råbygg

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **3.3 Grunnarbeid:** ca. 29 % fullført. Påløpt i perioden: 11,6 MNOK.
- **3.2 Riving:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 10,2 MNOK.
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 32 % fullført. Påløpt i perioden: 0,6 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 38 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.3 Interessenthåndtering:** ca. 35 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **1.4 Risiko- og Kvalitetsstyring:** ca. 34 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **23,5 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **120,1 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **6,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **0 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Status FDV-dokumentasjon — innsamling påbegynt parallelt med pågående installasjoner.

Måned 6 — Juli 2025

Periode: 01.07.2025 – 31.07.2025

Statusdato: 31.07.2025

Teamledermøte 01.07.2025 (uke 27)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, HMS-koordinator, fagansvarlig råbygg

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **3.3 Grunnarbeid:** ca. 98 % fullført. Påløpt i perioden: 27,6 MNOK.
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 38 % fullført. Påløpt i perioden: 0,7 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 46 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.3 Interessenthåndtering:** ca. 42 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **1.4 Risiko- og Kvalitetsstyring:** ca. 41 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **29,3 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **149,4 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **6,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **0 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Ingen punkter under eventuelt.

Måned 7 — August 2025

Periode: 01.08.2025 – 31.08.2025

Statusdato: 31.08.2025

Teamledermøte 05.08.2025 (uke 32)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, fagansvarlig råbygg, fagansvarlig elektro, fagansvarlig VVS

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **4.1 Råbygg:** ca. 20 % fullført. Påløpt i perioden: 47,4 MNOK. (komprimering pågår — utvidet skift og premium-leveranser iht. kommunestyrets vedtak)
- **6.1 Lekearealer:** ca. 67 % fullført. Påløpt i perioden: 4,7 MNOK.
- **6.2 Sport og Fritid:** ca. 67 % fullført. Påløpt i perioden: 4,0 MNOK.
- **6.3 Infrastruktur:** ca. 50 % fullført. Påløpt i perioden: 4,0 MNOK.
- **6.4 Grøntanlegg:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 4,0 MNOK.

- **3.3 Grunnarbeid:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 0,9 MNOK.
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 45 % fullført. Påløpt i perioden: 0,7 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 53 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- *Øvrige aktive arbeidspakker (samlet):* påløpt i perioden 0,6 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **66,7 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **216,1 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **6,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **0 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Statusoppdatering på BIM-modellen: ingen vesentlige endringer siden forrige møte.

Måned 8 — September 2025

Periode: 01.09.2025 – 30.09.2025

Statusdato: 30.09.2025

Teamledermøte 02.09.2025 (uke 36)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, fagansvarlig elektro, fagansvarlig VVS

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **4.1 Råbygg:** ca. 39 % fullført. Påløpt i perioden: 47,4 MNOK. (komprimering pågår — utvidet skift og premium-leveranser iht. kommunestyrets vedtak)
- **6.3 Infrastruktur:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 4,0 MNOK.
- **6.1 Lekearealer:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 2,3 MNOK.
- **6.2 Sport og Fritid:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 2,0 MNOK.
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 51 % fullført. Påløpt i perioden: 0,6 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 61 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.3 Interessenthåndtering:** ca. 57 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.

- **1.4 Risiko- og Kvalitetsstyring:** ca. 55 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **57,4 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **273,6 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **6,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **0 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Påminnelse om at byggherrens månedsrapport sendes innen 5. virkedag i påfølgende måned.

Måned 9 — Oktober 2025

Periode: 01.10.2025 – 31.10.2025

Statusdato: 31.10.2025

Teamledermøte 07.10.2025 (uke 41)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, fagansvarlig VVS, BIM-koordinator

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **4.1 Råbygg:** ca. 60 % fullført. Påløpt i perioden: 48,9 MNOK. (komprimering pågår — utvidet skift og premium-leveranser iht. kommunestyrets vedtak)
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 58 % fullført. Påløpt i perioden: 0,7 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 69 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.3 Interessenthåndtering:** ca. 64 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **1.4 Risiko- og Kvalitetsstyring:** ca. 62 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **50,7 MNOK** - Kumulativ påløpt

direkte aktivitetskost: **324,3 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **6,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **0 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Skoleeier varslet om fremdrift; ingen kommentarer.

Måned 10 — November 2025

Periode: 01.11.2025 – 30.11.2025

Statusdato: 30.11.2025

Teamledermøte 04.11.2025 (uke 45)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, BIM-koordinator, byggherreombud

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **4.1 Råbygg:** ca. 80 % fullført. Påløpt i perioden: 47,4 MNOK. (komprimering pågår — utvidet skift og premium-leveranser iht. kommunestyrets vedtak)
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 64 % fullført. Påløpt i perioden: 0,6 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 76 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.3 Interessenthåndtering:** ca. 71 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **1.4 Risiko- og Kvalitetsstyring:** ca. 68 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **49,1 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **373,4 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **6,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **0 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Påminnelse om sikker-jobb-analyse for kommende risikofulle operasjoner.

Måned 11 — Desember 2025

Periode: 01.12.2025 – 31.12.2025

Statusdato: 31.12.2025

Teamledermøte 02.12.2025 (uke 49)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, fagansvarlig tekniske systemer, kontrollerende ingeniør

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **4.1 Råbygg:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 48,9 MNOK. (komprimering pågår — utvidet skift og premium-leveranser iht. kommunestyrets vedtak)
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 71 % fullført. Påløpt i perioden: 0,7 MNOK.
- **1.2 Kontraktsoppfølging:** ca. 84 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.3 Interessenthåndtering:** ca. 78 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **1.4 Risiko- og Kvalitetsstyring:** ca. 76 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.
- **4.2 Innvendig Komplettering – 1. Etasje:** ca. 0 % fullført. Påløpt i perioden: 0,0 MNOK.
- **4.3 Innvendig Komplettering – 2. Etasje:** ca. 0 % fullført. Påløpt i perioden: 0,0 MNOK.
- **4.4 Innvendig Komplettering – 3. Etasje:** ca. 0 % fullført. Påløpt i perioden: 0,0 MNOK.
- *Øvrige aktive arbeidspakker (samlet):* påløpt i perioden 0,0 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **50,7 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **424,1 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **6,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **1,5 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Hendelse: Vindusprodusent — brann hos leverandør, forsinkelse på 4.1 Brann hos vindusprodusent forsinker leveranse til Råbygg

(4.1) med 1.5 uke. Alternativ leverandør utredet; produksjonstid og merkostnad gjør bytte uforsvarlig.

Kostnad: 0,0 MNOK · **Tid:** 1,5 uker forskyvning

Kategori: Tidsbuffer brukt

Risiko-ID: R-07

Beslutning: Tidsbuffer reduseres med 1.5 uke. Status følges opp ukentlig. Etterfølgende innvendige arbeider planlegges om for å begrense kaskadeeffekten.

Ansvarlig oppfølging: prosjektleder, frist 14.01.2026.

Sak 3 — Risiko og oppfølging Risikoregisteret oppdatert med hendelsene over. Restrisiko vurdert på kort og mellomlang sikt; tett oppfølging med ukentlig statusmøte for berørte arbeidspakker.

Sak 4 — Eventuelt Endringer i bemanning hos byggentreprenør — ingen konsekvens for fremdrift.

Måned 12 — Januar 2026

Periode: 01.01.2026 – 31.01.2026

Statusdato: 31.01.2026

Teamledermøte 06.01.2026 (uke 2)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, kontrollerende ingeniør, brukerrepresentant fra skoleeier, FDV-ansvarlig

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **5.1 VVS:** ca. 34 % fullført. Påløpt i perioden: 18,7 MNOK.
- **5.2 Elektro:** ca. 34 % fullført. Påløpt i perioden: 15,3 MNOK.
- **4.2 Innvendig Komplettering – 1. Etasje:** ca. 41 % fullført. Påløpt i perioden: 14,3 MNOK.
- **4.3 Innvendig Komplettering – 2. Etasje:** ca. 41 % fullført. Påløpt i perioden: 14,3 MNOK.
- **4.4 Innvendig Komplettering – 3. Etasje:** ca. 41 % fullført. Påløpt i perioden: 14,3 MNOK.
- **5.5 IKT og Sikkerhet:** ca. 52 % fullført. Påløpt i perioden: 12,9 MNOK.
- **4.5 Gymsal:** ca. 69 % fullført. Påløpt i perioden: 10,3 MNOK.

- **5.4 Automasjon (SD-anlegg):** ca. 69 % fullført. Påløpt i perioden: 9,0 MNOK.
- *Øvrige aktive arbeidspakker (samlet):* påløpt i perioden 10,0 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **119,1 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **543,3 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **6,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **1,5 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Befaring planlagt med byggherreombud i påfølgende uke.

Måned 13 — Februar 2026

Periode: 01.02.2026 – 28.02.2026

Statusdato: 28.02.2026

Teamledermøte 03.02.2026 (uke 6)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, brukerrepresentant fra skoleeier, FDV-ansvarlig

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **5.1 VVS:** ca. 65 % fullført. Påløpt i perioden: 16,9 MNOK.
- **5.2 Elektro:** ca. 65 % fullført. Påløpt i perioden: 13,8 MNOK.
- **4.2 Innvendig Komplettering – 1. Etasje:** ca. 78 % fullført. Påløpt i perioden: 12,9 MNOK.
- **4.3 Innvendig Komplettering – 2. Etasje:** ca. 78 % fullført. Påløpt i perioden: 12,9 MNOK.
- **4.4 Innvendig Komplettering – 3. Etasje:** ca. 78 % fullført. Påløpt i perioden: 12,9 MNOK.
- **5.5 IKT og Sikkerhet:** ca. 98 % fullført. Påløpt i perioden: 11,7 MNOK.
- **4.5 Gymsal:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 4,7 MNOK.
- **5.4 Automasjon (SD-anlegg):** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 4,0 MNOK.

- *Øvrige aktive arbeidspakker (samlet):* påløpt i perioden 5,3 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **95,2 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **638,4 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **11,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **1,5 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Hendelse: Regulatorisk endring — sprinkler/rømning 5.1

DSB har publisert oppdatert veileder for sprinklerdekning og rømningsskilting i kommunale byggeprosjekter. Veilederen trer i kraft før prosjektets ferdigstillelse. Endringen påvirker VVS (5.1) og kan ikke ignoreres uten å risikere brukstillatelse.

Scope-konsekvens: Oppgradert sprinkler- og rømningsdekning iht. ny DSB-veileder.

Kostnad: 5,0 MNOK · **Tid:** 1 uke forskyvning · **Omfang:** endret (se over)

Kategori: Endringsforespørsel godkjent

Endrings-ID: CR-001

Risiko-ID: R-06

Beslutning: Endringsforespørsel CR-001 godkjent. Scope justert: sprinklerdekning utvidet og rømningsskilting forsterket. Tilleggs-kost 5,0 MNOK fra risikoreserve, +1 uke i installasjonssekvensen, absorbert i tidsbuffer.

Ansvarlig oppfølging: prosjektleder, frist 14.03.2026.

Sak 3 — Risiko og oppfølging Risikoregisteret oppdatert med hendelsene over. Restrisiko vurdert på kort og mellomlang sikt; tett oppfølging med ukentlig statusmøte for berørte arbeidspakker.

Sak 4 — Eventuelt Status FDV-dokumentasjon — innsamling påbegynt parallelt med pågående installasjoner.

Måned 14 — Mars 2026

Periode: 01.03.2026 – 31.03.2026

Statusdato: 31.03.2026

Teamledermøte 03.03.2026 (uke 10)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, FDV-ansvarlig, fagansvarlig innredning, fagansvarlig tekniske systemer

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **7.1 Løst Inventar:** ca. 93 % fullført. Påløpt i perioden: 28,0 MNOK.
- **7.2 Spesialutstyr:** ca. 93 % fullført. Påløpt i perioden: 23,3 MNOK.
- **5.1 VVS:** ca. 99 % fullført. Påløpt i perioden: 18,7 MNOK.
- **5.2 Elektro:** ca. 99 % fullført. Påløpt i perioden: 15,3 MNOK.
- **7.3 AV-løsninger:** ca. 93 % fullført. Påløpt i perioden: 14,0 MNOK.
- **4.2 Innvendig Komplettering – 1. Etasje:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 7,8 MNOK.
- **4.3 Innvendig Komplettering – 2. Etasje:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 7,8 MNOK.
- **4.4 Innvendig Komplettering – 3. Etasje:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 7,8 MNOK.
- *Øvrige aktive arbeidspakker (samlet):* påløpt i perioden 1,7 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **124,6 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **763,0 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **11,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **1,5 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Ingen punkter under eventuelt.

Måned 15 — April 2026

Periode: 01.04.2026 – 30.04.2026

Statusdato: 30.04.2026

Teamledermøte 07.04.2026 (uke 15)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, fagansvarlig innredning, fagansvarlig tekniske systemer, kontrollerende ingeniør

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **8.1 Testing og Prøvedrift:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 10,0 MNOK.

- **8.2 Ferdigbefaring (BP3):** ca. 93 % fullført. Påløpt i perioden: 7,5 MNOK.
- **8.3 Dokumentasjon:** ca. 93 % fullført. Påløpt i perioden: 4,7 MNOK.
- **7.1 Løst Inventar:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 2,0 MNOK.
- **7.2 Spesialutstyr:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 1,7 MNOK.
- **7.3 AV-løsninger:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 1,0 MNOK.
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 96 % fullført. Påløpt i perioden: 0,6 MNOK.
- **5.1 VVS:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 0,6 MNOK.
- *Øvrige aktive arbeidspakker (samlet):* påløpt i perioden 0,7 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **28,7 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **791,8 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **11,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **1,5 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Statusoppdatering på BIM-modellen: ingen vesentlige endringer siden forrige møte.

Måned 16 — Mai 2026

Periode: 01.05.2026 – 31.05.2026

Statusdato: 31.05.2026

Teamledermøte 05.05.2026 (uke 19)

Tilstede: prosjektleder, byggeleder, økonomiansvarlig, prosjektkoordinator, fagansvarlig tekniske systemer, kontrollerende ingeniør

Møteleder: prosjektleder

Referent: prosjektkoordinator

Sak 1 — Fremdriftsstatus Status pr. statusdato på arbeidspakker som var aktive i perioden:

- **8.4 Brukeropplæring:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 4,0 MNOK.
- **8.5 Prosjektevaluering:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 3,0 MNOK.
- **8.2 Ferdigbefaring (BP3):** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 0,5 MNOK.
- **1.1 Prosjektstyring:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 0,4 MNOK.

- **8.3 Dokumentasjon:** ca. 100 % fullført. Påløpt i perioden: 0,3 MNOK.

Oppsummert økonomi for perioden:

- Påløpt direkte aktivitetskost i måneden: **8,2 MNOK** - Kumulativ påløpt direkte aktivitetskost: **800,0 MNOK** av BAC 800,0 MNOK - Brukt risikoreserve hittil: **11,0 MNOK** av godkjent 50,0 MNOK - Brukt tidsbuffer hittil: **1,5 uker** av godkjent 8 uker

Sak 2 — Risiko og oppfølging Ingen nye hendelser registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan; ingen utløst respons. Risikoreserve og tidsbuffer-bruk uendret denne måneden.

Sak 3 — Eventuelt Forberedelse til overlevering og sluttbefaring i kommende måned. Sluttrapport-arbeid igangsatt.