

Prosjektstatus

LOG565 Prosjektledelse 2 — Mappeinnlevering

Status pr. 4. mai 2026

Prosjekt	Nye Hædda barneskole — fiktiv skole for 600 elever
Vurderingsform	Mappeinnlevering, 100 % av karakter
Innleveringsfrist	1. juni 2026 kl 15:00 i WiseFlow
Mål	A-nivå (90–100 poeng)
Format	Zip-fil med alle leveranser fra fase 2, 3 og 4

01 Det vi skal levere

Vi skal styre prosjektet «Nye Hædda barneskole» gjennom tre faser av PMI-modellen (planlegging, gjennomføring, avslutning) og levere en mappe med alle styringsdokumentene. Fase 1 (initiering — prosjektforslag og konseptløsning) er allerede gitt og legges ved som vedlegg.

Fase	Leveranser	Vekt
1 — Initiering (vedlegg)	Prosjektforslag + konseptløsning. Ikke sensurert, men skal være med.	—
2 — Planlegging	Kravspesifikasjon, WBS, WBS-diagram, presedensdiagram, Gantt, risikoregister, komplett prosjektplan.	40 %
3 — Gjennomføring	Gantt med status tracking, månedlige styringsrapporter (KPI, S-kurve, EVM), endringsstyring, problemlogg.	35 %
4 — Avslutning	Sluttrapport med måloppnåelse, lærdom og refleksjon.	10 %
+ Tverrgående	Sporbarhet, profesjonalitet og dokumentkvalitet.	15 %

For A-nivå krever sensorveiledningen **minst 40 krav** i kravspesifikasjonen og en **WBS med minst 60 leveranser i 4 nivåer**.

02 Viktig endring fra Bård (04.05.2026)

Bård sendte beskjed om at simuleringsappen som skulle gi oss kostnader og varigheter ikke fungerer. Han kjører simuleringen **manuelt** i stedet:

- Vi sender WBS, kravspesifikasjon og risikoregister til Bård via Oppgaver i Canvas.

- Bård fyller inn tids- og kostnadsestimater per WBS-leveranse og sender filen tilbake.
- Vi legger tallene inn i Gantt (MS Project) og fortsetter med plan, gjennomføring og rapportering.
- Vi sender Bård en personlig melding på Teams etter innlevering, så han ser at filene er klare.

Konsekvens: Kvaliteten på det vi sender Bård er nå ekstra viktig. Hans estimer bygger direkte på det vi leverer, så jo tydeligere WBS-en og kravspecen er, desto bedre estimer får vi tilbake.

03 Det vi har gjort i dag

Hovedfokus i dag har vært å få planleggingsfasens grunnlag opp på A-nivå og pakke det klart for innsending til Bård. Hver leveranse ligger i mappa 02 - Planlegging.

3.1 Mappestruktur ryddet

Filene var spredt i mange undermapper og hadde lange tekniske filnavn. Vi har strammet opp strukturen og samlet ting tematisk:

Mappe	Innhold
00 - Oversikt	Arbeidsdokumenter (innleveringsoversikt, fremdriftsplan, A-nivå-utkast).
01 - Initiering	Prosjektforslag og konseptløsning.
02 - Planlegging	Alle leveranser for fase 2 — det vi sender til Bård + plandokumenter.
03 - Gjennomføring	Maler og kommende leveranser for fase 3.
04 - Avslutning	Mal og kommende sluttrapport.
Pensum	Forelesningskapitler og MS Project how-to-PDF.
Oppgavebeskrivelse	Konkretisering og sensorveiledning.
Maler og eksempler MDV3	Skolens 1.x og 2.x referanseeksempler.

3.2 Kravspesifikasjonen — utvidet til 59 krav

Kravspesifikasjonen er en strukturert liste over hva bygget «Skal» eller «Bør» oppfylle. Hver linje har ID, kategori, beskrivelse, prioritet, kobling til en WBS-leveranse, ansvarlig disiplin (f.eks. arkitekt, elektro), verifikasjonsmetode og kilde.

Vi har **59 krav** fordelt på 9 kategorier — over A-grensen på 40:

Kategori	Antall	Eksempler
Funksjonelt	15	Antall elever, klasserom, gymsal, kantine, helseavdeling, SFO.
Teknisk	11	TEK17, ventilasjon, vannbåren varme, WiFi 100 Mbps, SD-anlegg, heis.

Kategori	Antall	Eksempler
Miljø	6	BREEAM Very Good, sedumtak, ladeplasser, energiforbruk, avfallssortering.
Sikkerhet	6	Sprinkler, rømningsveier, adgangskontroll, kamera, alarm, lockdown.
Uteområde	7	Lekeplass m/fallunderlag, ballbinge, sykkelparkering, belysning.
Akustikk	3	Etterklangstid i klasserom, gymsal, fellesarealer (NS 8175).
Universell utforming	4	TEK17 §12, heis i alle etasjer, ledelinjer, teleslynge.
Kvalitet	3	Null kritiske mangler ved overtakelse, FDV, garantitid.
Drift/FDV	4	Slitesterke materialer, energiavlesning per sone, brukeropplæring.

3.3 WBS — 116 linjer i 4 nivåer

WBS (Work Breakdown Structure) er en hierarkisk nedbrytning av prosjektet i håndterbare leveranser. Hver leveranse blir en oppgave i Gantt-diagrammet. Strukturen er bygget i **4 nivåer** slik sensorveiledningen krever for A.

#	Hovedgren
1	Prosjektledelse og administrasjon
2	Planlegging og prosjektering
3	Forberedelse og riving
4	Skolebygg — bygningsmessige arbeider
5	Skolebygg — tekniske anlegg
6	Utomhus og uteområder
7	Inventar og utstyr (FF&E)
8	Overtakelse og avslutning

Hver hovedgren er brutt videre ned på nivå 2, 3 og 4. Eksempel på dybde i kjede 4.1 Råbygg:

4.1 Råbygg

4.1.1 Bærekonstruksjon

4.1.1.1 Søyler og dragere (stål/limtre)

4.1.1.2 Etasjeskillere (hulldekker)

4.1.1.3 Stabiliserende vegger og avstivninger

Total: 116 linjer, hvorav 108 er reelle leveranser (nivå 2 og dypere). Hver leveranse har avhengigheter (hva som må være ferdig før den kan starte) og kobling til kravspesifikasjonen.

3.4 Risikoregister — 15 risikoer med scoring og budsjett

Risikoregisteret kartlegger ting som kan gå galt og hva vi gjør for å redusere dem. Hver risiko er scoret 1–5 på sannsynlighet (S) og konsekvens (K). $\text{Score} = S \times K$.

Kolonnene i registeret:

- ID, kategori, beskrivelse av risikoen.
- S og K på 1–5-skala. Score-feltet beregner nivå (lav/middels/høy/kritisk).
- Risikoeier (overordnet ansvar) vs. tiltaksansvarlig (utfører).
- Tiltak for å redusere sannsynligheten og/eller konsekvensen.
- Restrisiko etter tiltak (S og K på nytt).
- Risikobudsjett: dager + mill. kr som settes av hvis risikoen slår til.
- Kobling til WBS-elementet risikoen påvirker.

Sum risikobudsjett: ca. 158 dager og 26,4 mill. kr totalt. **Topp 3 før tiltak:** kvikkleire (R-001, score 20), råvarepriser (R-005, score 12), ekstremvær (R-009, score 12).

3.5 WBS-diagram og presedensdiagram (PowerPoint)

WBS-diagrammet viser hierarkiet visuelt over 10 slides. Presedensdiagrammet viser hvordan leveransene henger sammen i tid og hva som må komme først (Activity-on-Node) over 11 slides. Begge ligger i 02 - Planlegging.

3.6 Komplette prosjektplan (PDF)

Dette er sammenstillingsdokumentet som binder alt sammen — sammendrag, mål, omfang, organisering, krav, WBS, presedens, tidsplan, kostnadsbudsjett, risikostyring, kvalitet/HMS/miljø, kommunikasjon, endringsstyring og vedlegg. Dokumentet har 14 kapitler over ca. 14 sider. De spesifikke tids- og kostnadstallene fylles inn når Bård svarer.

3.7 MS Project-import-fil

Vi har laget en Excel som er ferdig formatert for direkte import til MS Project (File → Open). Når vi får tallene fra Bård, kan vi kopiere dem inn og åpne MS Project — så har vi en Gantt med korrekt struktur, avhengigheter og baseline.

04 Filer i 02 - Planlegging

Filnavn	Hva
Kravspesifikasjon - Nye Hædda barneskole.xlsx	Kravspec — 59 krav, 9 kategorier.
WBS - Nye Hædda barneskole.xlsx	WBS — 116 linjer i 4 nivåer.
Risikoregister - Nye Hædda barneskole.xlsx	Risiko — 15 stk med scoring og budsjett.
WBS-diagram - Nye Hædda barneskole.pptx	Visuelt WBS-tre.
Presedensdiagram - Nye Hædda barneskole.pptx	Avhengigheter mellom leveranser.

Filnavn	Hva
Komplett prosjektplan - Nye Hædda barneskole.pdf	Sammenstillingsdokumentet.
Gantt-import (klar for MS Project) -xlsx	Klar for import når Bård svarer.
Følgrebrev til Bård.md	Tekst som ligger i zip-en til Bård.
Til Bård - Nye Hædda barneskole.zip	Pakken som skal sendes inn.
Maler og eksempler/	Maler, eldre utkast, eksempler.

05 Neste steg

Pakken er klar til å sendes til Bård. Etter det er det en venteperiode mens han fyller inn tids- og kostnadsestimater. Når svaret kommer:

Når	Hva	Status
I morgen tidlig (5. mai)	Lever zip-pakken til Bård via Oppgaver i Canvas + send personlig melding på Teams.	PLAN
5.–12. mai	Vente på Bård. Bruke tiden til finpussing av Komplett prosjektplan og lese pensum.	PLAN
Når Bård svarer	Kopiere tall inn i Gantt-import-fila → importere til MS Project → sette baseline → eksportere.	PLAN
13.–17. mai	Sammenstille fase 2: oppdatere Komplett prosjektplan, sende inn for Bårds godkjenning.	PLAN
18.–26. mai	Fase 3: status tracking i MS Project, månedlige rapporter med S-kurve og earned value.	PLAN
27.–31. mai	Fase 4: skrive sluttrapport. Buffer/finpussing.	PLAN
1. juni 15:00	Innlevering i WiseFlow.	MÅL

06 Hva sensor ser etter (sensorveiledning)

100 poeng totalt fordelt over fire områder. For å sikte på A er det særlig viktig at:

- Filene henger sammen — krav peker til WBS, WBS peker til risiko, risiko peker tilbake til WBS.
- Plan, gjennomføring og avslutning forteller én sammenhengende historie.
- Vi har baseline + status tracking i MS Project (ikke bare en plan, men også oppfølging).
- Månedsrapportene bruker KPI, S-kurve og earned value-analyse — ikke bare beskrivelse.
- Endringer dokumenteres med konsekvensanalyse for omfang, tid, kostnad og risiko.
- Sluttrapporten har analyse og refleksjon — ikke bare oppsummering.

- Profesjonell utforming — ryddige tabeller, figurer, språk.

Spør gjerne hvis noe i strukturen er uklart — alle filene har vi forklart strukturen på i fanen «Til Bård» internt i Excel-dokumentene, og samme struktur brukes i Komplette prosjektplan-PDFen.