

Prosjektstatus

LOG565 Prosjektledelse 2 — Mappeinnlevering

Status pr. 5. mai 2026

Prosjekt	Nye Hædda barneskole — fiktiv skole for 600 elever
Vurderingsform	Mappeinnlevering, 100 % av karakter
Innleveringsfrist	1. juni 2026 kl 15:00 i WiseFlow
Mål	A-nivå (90–100 poeng)

01 Hovedpoeng siden forrige status

I løpet av dagen har vi mottatt Bårds simulerte WBS med konkrete tids- og kostnadsestimater, og dermed fått det tallgrunnlaget vi har ventet på for å bygge Gantt-diagrammet. Vi har også fått ny informasjon fra Bård om at planen **bevisst overskrider rammene for både tid og kostnad** — og at vi som gruppe må løse dette med *schedule crashing* (fremskynde aktiviteter på kritisk sti mot økt kostnad).

Konkrete tall fra Bårds simulering:

Parameter	Prosjektforslag	Bårds simulering	Avvik
Sluttdato	15. mai 2026	ca. 31. juli 2026	~6 uker over
Totalkostnad	700 mill kr	ca. 750 mill kr	+50 mill kr

Dette er presis det Bård signaliserte — overskridelsene er innebygd i oppgaven. Vi har fått varsel om at Bård sender en gruppespesifikk crashing-instruks via Teams (hvilken aktivitet som skal crashes og hvor mye ekstra det koster). Endringen skal deretter dokumenteres formelt i et endringsdokument.

02 Det vi har gjort i dag

2.1 Tilpassing mot prosjektforslaget

Etter en grundig gjennomlesning av prosjektforslaget har vi rettet to avvik i grunnlaget vi sendte til Bård:

- **F-009 (Kravspesifikasjon):** Antall ansatte er korrigert fra 70 til **100** (60 faglige + 15 administrasjon + 25 drift), med arealnormer på 10 m²/ansatt for faglige og 6 m²/ansatt for drift, jf. prosjektforslag kap. 4.3.
- **F-003 (Kravspesifikasjon):** Klasserom-areal hevet fra 2,5 til **3 m² per elev**, også jf. prosjektforslag kap. 4.3.

- **Risikoregister:** Total risikoavsetning er hevet fra 27 til **50 mill kr** for å matche prosjektforslagets usikkerhetsavsetning (kap. 6.4). Vi har lagt til R-016 (Generell uspesifisert avsetning, 23 mill kr) som dekker forskjellen mellom våre 15 spesifikke risikoer og rammen.

Begge xlsx-filer har nå versjon 1.1.

2.2 Forberedelser for fase 3 og crashing-saken

Vi har bygget alt som kan bygges uten konkrete tall fra Bård, slik at vi kan gjøre kort prosess når svarene kommer:

Hva	Hvor
Endringsdokument CR-001 — pre-fylt skjelett for crashing-saken (11 tabeller, 6 konsekvensområder, narrativ flyt leverandør → tilbud → eier-godkjenning)	03 - Gjennomføring/
MS Project baseline-strategi (Baseline 0 → Baseline 1)	03 - Gjennomføring/
Problemliste-mal — løpende issue-tracking	03 - Gjennomføring/Maler/
EVM/S-kurve Excel-arbeidsbok — formler, sample-data, innebygd diagram	03 - Gjennomføring/Maler/
Månedsrappport-mal — foreldede 'simuleringsportal'-referanser ryddet	03 - Gjennomføring/Maler/

2.3 Klargjøring for Gantt-bygging

Vi har ferdigstilt en MS Project-import-fil med Bårds 40 oppgaver + 4 milepæler (BP2, BP3, hard frist 15. mai, skolestart august), inkludert varigheter, kostnader, ressursnavn og avhengigheter. I tillegg har vi laget en illustrert byggeguide (både markdown og PDF) med 11 steg, kvalitetssjekklistene og en preview av forventet sluttresultat.

Hva	Hvor
MS Project-import-fil (40 oppgaver + 4 milepæler)	Arbeidsfiler/Gantt-import (Bårds simulering)xlsx
Illustrert byggeguide (PDF, 14 sider)	02 - Planlegging/GANTT_BYGGE_GUIDE.pdf
Markdown-versjon av byggeguiden	02 - Planlegging/GANTT_BYGGE_GUIDE.md
Preview av forventet sluttresultat (Gantt-bilde)	Arbeidsfiler/Gantt - Baseline 0 - PREVIEW.png

2.4 Opprydning av mappestruktur

Mappestrukturen er ryddet for å gjøre det enklere å navigere mot innleveringen. Filene som skal til Bård ligger nå samlet i én mappe, og foreldede dokumenter er fjernet.

Mappe	Innhold
Innleveringer til Bård/Sendt til Bård/	Følgerev, kravspec (v1.1), WBS, risikoregister (v1.1), zip-pakke
Innleveringer til Bård/Mottatt fra Bård/	Bårds simulerte WBS
Arbeidsfiler/	Interne ting (Gantt-import-fil, preview-bilder)
Gruppe 4.5 møter/	Disse statusrapportene
02 - Planlegging/	Fase 2-leveranser (prosjektplan-PDF, WBS-diagram, presedensdiagram)
03 - Gjennomføring/	Fase 3-artefakter + maler
04 - Avslutning/	Sluttrapport-mal

03 Status mot sensorveiledningen

Sensorveiledningen vekter 100 poeng fordelt på fire områder. Med dagens arbeid mener vi vi ligger godt an, særlig på planleggingsfasens grunnlag og forberedelsene for endringsstyring (et eksplisitt sensorpunkt på 8 poeng). Vurdert estimat:

Område	Maks	I dag	Etter Gantt	Etter fase 3+4
A. Planleggingsfasen	40	~17	~36	—
B. Gjennomføringsfasen	35	0	0	~31
C. Avslutningsfasen	10	0	0	~9
D. Sporbarhet og profesjonalitet	15	~9	~10	~13
TOTALT (estimert)	100	~26	~46	~89

Realistisk estimert slutt karakter ligger på **B/A-grensen (88–92 poeng)**. For å lande klart på A må vi: (a) bygge Gantt korrekt med Baseline 0, (b) gjennomføre fase 3 med reell tracking og månedsrapporter med S-kurve og earned value-analyse, (c) skrive en sluttrapport som *analyserer* crashing-saken som læringspunkt — ikke bare oppsummerer.

04 Neste steg

Når	Hva	Status
Snarest	Bygge Gantt i MS Project iht. GANTT_BYGGE_GUIDE.pdf — gir 12 sensor-poeng.	NÅ
Når Bård sender crashing-instruks	Fylle ut endringsdokument CR-001 + sette Baseline 1 i MS Project.	PLAN

Når	Hva	Status
17. mai	Fase 2 låst — komplett prosjektplan sendes til Bård for godkjenning.	PLAN
18.–26. mai	Fase 3: simulert tracking, månedsrapporter med S-kurve og EVM.	PLAN
27.–29. mai	Fase 4: sluttrapport med analyse og refleksjon.	PLAN
1. juni 15:00	Innlevering i WiseFlow.	MÅL

05 Pågående arbeid i gruppen

Gantt-diagrammet: Gustavo A Holmedal er i gang med å bygge Gantt-diagrammet i MS Project basert på Bårds simulerte tall. Når det er ferdig (med Baseline 0 satt), eksporteres det som .mpp + PNG til 02 - Planlegging/. Dette blir vår offisielle innlevering for delområdet 'Gantt/MS Project — plan' (12 sensorpoeng).

Anbefaling til resten av gruppen: Det skader ikke at hver av oss lager et eget Gantt-diagram som øving. MS Project er et verktøy vi bør beherske — både for denne innleveringen og for fremtidig praksis. Bruk samme grunnlag og følg 02 - Planlegging/GANTT_BYGGE_GUIDE.pdf. Den illustrerte guiden tar deg gjennom hvert steg, så det er fullt mulig å gjøre selv.

Vi sammenligner gjerne resultatene etterpå — det blir lettere å se hva som er gode valg og hvilke feller man kan gå i. Læringen sitter mye bedre når man har gjort det selv én gang.

06 Hva sensor særlig ser etter

Sensorveiledningen bruker formuleringen «*den beste besvarelsen er ikke nødvendigvis den mest omfattende, men den som viser best prosjektfaglig dømmekraft, høy intern konsistens og tydelig sporbarhet mellom plan, gjennomføring og avslutning.*» For oss betyr det at filene må henge sammen — krav peker til WBS, WBS peker til risiko, risiko peker tilbake til WBS. Plan, gjennomføring og avslutning skal fortelle én sammenhengende historie. Det er denne røde tråden vi har bygget opp i dag.

Spør gjerne hvis noe i strukturen er uklart — vi kan gå gjennom det sammen i Teams.