

Prosjektstatus — kveld

Fase 3 (gjennomføring) og fase 4 (sluttrapport) bygd opp i dag

Status pr. 15. mai 2026, kveld

Prosjekt	Nye Hædda barneskole — fiktiv skole for 600 elever
Vurderingsform	Mappeinnlevering, 100 % av karakter
Innleveringsfrist	1. juni 2026 kl 15:00 i WiseFlow (17 dager igjen)
Mål	A-nivå (90–100 poeng)
Forrige status	Tidligere i dag (morgen: Gantt-bygget)

01 Hovedpoeng — fase 3 og 4 bygget opp

Bård leverte de to siste vedleggene i Teams i ettermiddag — **godkjenning-av-budsjettendring.pdf** (kommunestyrets vedtak NHB-IRGESUND om rammeutvidelse 700 → 800 MNOK) og **månedsrappporter.pdf** (16 teamledermøtereferater for hele gjennomføringsfasen). Med disse på plass har vi i dag **fullført hele fase 3 (gjennomføring) og fase 4 (sluttrapport) som dokumentasjon** — alt unntatt selve MS Project tracking-arbeidet, som leveres som detaljert instruks med eksakte verdier.

Sentral innsikt fra Bårds rådata: **crashing av 4.1 Råbygg er allerede applisert i Baseline 1** (kommunestyret har gitt fullmakt). Vår jobb er å dokumentere endringen, ikke å gjennomføre den. Tre risikohendelser ble realisert (R-05 forurenset masse mnd 4, R-07 brann hos vindusprodusent mnd 11, R-06/CR-001 DSB sprinkler/rømning mnd 13). Sluttkost: 800 MNOK på prikken (CPI=1.000), sluttdato 15.05.2026 holdt (SPI=1.000, 1.5 av 8 uker tidsbuffer brukt).

02 Dagens leveranser — fase 3

Leveranse	Fil(er)	Status
Endringsdokument NHB-IRGESUND (crashing)	03 - Gjennomføring/Endringsdokument NHB-IRGESUND - Schedule crashing.docx	OK
Endringsdokument CR-001 (sprinkler)	03 - Gjennomføring/Endringsdokument CR-001 - Sprinkler-romning.docx	OK
EVM-arbeidsbok (KPI-er + S-kurve)	03 - Gjennomføring/EVM-arbeidsbok - Nye Hædda barneskole.xlsx	OK
16 S-kurve PNG-er (én per måned)	Arbeidsfiler/s_kurver/s_kurve_mnd_01–16.png	OK

Leveranse	Fil(er)	Status
16 månedsrapporter (docx + PDF)	03 - Gjennomføring/Månedsrapporter/Månedsrapport mnd 01–16.{docx,pdf}	OK
MS Project tracking-instruks	03 - Gjennomføring/MS Project tracking-instruks.xlsx	OK
Sluttrapport (oppdatert med faktiske sluttall)	04 - Avslutning/Sluttrapport - Nye Hædda barneskole.{docx,pdf}	OK

03 Sluttall — fase 3 (EVM)

Alle tall er sporbare til Bårds *månedsrapporter.pdf* via vår master datastruktur `Arbeidsfiler/log565_master_data.py`.

KPI	Verdi	Mot ramme
BAC (Baseline 1)	800 MNOK	Vedtatt NHB-IRGESUND
AC kum. ved slutt	800,0 MNOK	På prikken
EV kum. ved slutt	800,0 MNOK	100 % fullført
CPI ved slutt	1.000	Innenfor budsjett
SPI ved slutt	1.000	Iht. plan
Risikoreserve brukt	11 MNOK	av godkjent 50 MNOK (22 %)
Tidsbuffer brukt	1,5 uker	av godkjent 8 uker (19 %)
Slutt dato (faktisk)	15.05.2026	På datoen — frist holdt
Antall hendelser realisert	3 av registrerte risikoer	R-05, R-06/CR-001, R-07

04 Endringsstyring — kjernebevis for A

Sensorveiledningen sier eksplisitt at gjennomføringsfasen skal være *reell, med baseline, tracking, hendelser, endringer og oppfølging dokumentert*. Vi har nå to formelle endringer dokumentert med full konsekvensanalyse:

ID	Tittel	Pakke	Kost	Tid	Beslutter
NHB-IRGESUND	Komprimering 4.1 Råbygg + rammeutvidelse	4.1 Råbygg	+100 MNOK	–2 mnd	Kommunestyret
CR-001	DSB-veileder sprinkler/rømning	5.1 VVS	+5 MNOK (RR)	+1 uke (TB)	Prosjekteier

05 Sporbarhet — referat → rapport → MS Project

Sporbarhet er det sensor ser etter (eksplisitt nevnt som en "typisk svakhet" i sensorveiledningen kap. 8). Vi har QA-verifisert eksakt sporbarhet for 5 stikkmåneder:

Mn d	Hendelse i Bårds referat	I månedsrapport (avvik-tab)	Status
1	Ingen hendelse	ISS ID — Ingen avvik	OK
4	R-05 forurenset masse, 6 MNOK, 1 uke	ISS-04-01 (R-05) 6,0 MNOK / 1,0 uke	OK
11	R-07 brann vindusprodusent, 0 MNOK, 1,5 uker	ISS-11-01 (R-07) 0 MNOK / 1,5 uker	OK
13	R-06 sprinkler / CR-001, 5 MNOK, 1 uke	ISS-13-01 (R-06 / CR-001) 5 MNOK / 1 uke	OK
16	Ingen hendelse	ISS ID — Ingen avvik	OK

06 Estimert score mot sensorveiledningen

Etter dagens arbeid er fase 3 (35 poeng) og fase 4 (10 poeng) i hovedsak dekket. Det eneste manuelle arbeidet som gjenstår er MS Project tracking-input (eksakt instruks levert som xlsx).

Område	Maks	Morgen	Kveld	Etter MS Project + finpuss
A. Planleggingsfasen	40	~36	~36	~37
B. Gjennomføringsfasen	35	0	~30	~33
— MS Project tracking	(10)	0	0	~9 (når MS Project er fylt inn)
— Månedsrapporter	(12)	0	~12	~12
— Endringsstyring	(8)	0	~7	~7
— Problemliste	(5)	0	~3	~5 (oppgraderes)
C. Avslutningsfasen	10	0	~8	~9
D. Sporbarhet og profesjonalitet	15	~10	~13	~14
TOTALT (estimert)	100	~46	~87	~93

Mål A (90+) er nå realistisk innenfor rekkevidde. Største gjenværende risiko er MS Project tracking-input — uten reell baseline+tracking i .mpp-fila trekkes 10 poeng (sperre).

07 Neste steg

Når	Hva	Status
Snart	Åpne MS Project, sett Baseline 0 → crash 4.1 Råbygg → sett Baseline 1. Bruk 'MS Project tracking-instruks.xlsx' som referanse. Estimert tid: 1–2 timer.	NESTE
Etter MS Project	Eksporter Tracking-Gantt som PNG og lim inn på 'Figur 1'-plass i hver av de 16 månedsrapportene. Regenerer PDF-er.	VENTER
Før innlevering	Oppgradere problemliste til samme detaljnivå som månedsrapportene (5 poeng).	PLAN
Før innlevering	Endelig korrekturlesning av alle PDF-er.	PLAN
1. juni 15:00	Innlevering i WiseFlow.	MÅL

08 Til resten av gruppen

Alle de tunge gjennomføringsfase-leveransene er nå på plass: 16 månedsrapporter med S-kurve, EVM-tall og avviksanalyse; 2 endringsdokumenter med konsekvensvurdering; EVM-arbeidsbok; oppdatert sluttrapport. Vi har bygget en master datakilde (`Arbeidsfiler/log565_master_data.py`) som er den eneste sannhetskilden — alle rapporter er generert fra den.

Det som gjenstår av selvstendig arbeid for hver enkelt er MS Project tracking-input. Det er konseptuelt viktig — sensor sjekker at .mpp-fila reflekterer hele endringshistorikken. Bruk 'MS Project tracking-instruks.xlsx' (5 ark med eksakte verdier) som referanse mens dere oppdaterer Gantt-fila. Det tar ca. 1–2 timer.

Vi har gått fra ~46 estimerte poeng i morges til ~87 nå, med en realistisk vei til ~93 etter MS Project og finpuss. A-nivå er innen rekkevidde. Si fra på Teams hvis noe er uklart.