

ENDRINGSdokument

Mal for endringsforespørsel, vurdering, beslutning og implementering

Prosjekt Nye Hædda Barneskole — LOG565	Endrings-ID CR-001	Dato 03.02.2026	Versjon 1.0
Endringstittel Oppgradert sprinklerdekning og rømningsskilting på 5.1 VVS iht. ny DSB-veileder	Initiert av Fagansvarlig VVS	Ansvarlig vurderer Prosjektleder	Status Godkjent
Beslutningsforum Prosjekteier (Hædda kommune)	Prioritet Høy	Ønsket beslutningsdato 03.02.2026	Implementeringsvindu Innarbeides i pågående installasjonssekvens på 5.1 VVS (mnd 13–14)

Formål

Dokumentet brukes for å beskrive en foreslått endring, analysere konsekvenser for omfang, tid, kostnad, kvalitet og risiko, og dokumentere beslutning og gjennomføring.

1. Beskrivelse av endringen

Bakgrunn	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert oppdatert veileder for sprinklerdekning og rømningsskilting i kommunale byggeprosjekter. Veilederen trer i kraft før prosjektets ferdigstillelse (15.05.2026). Endringen påvirker arbeidspakke 5.1 VVS og kan ikke ignoreres uten å risikere at skolen ikke får brukstillatelse fra kommunen før skolestart høsten 2026. Saken ble meldt i teamledermøtet 03.02.2026 og registrert som risiko R-06 i risikoregisteret.
Foreslått endring	Oppgradere sprinklerdekning og forsterke rømningsskilting i hele bygningsmassen iht. ny DSB-veileder. Omfanget av leveranse 5.1 VVS utvides tilsvarende. Eksisterende VVS-entreprenør tar tilleggsbestilling og innarbeider endringen i pågående installasjonssekvens. Etterfølgende innvendige arbeider

	replanlegges lokalt for å begrense kaskadeeffekt.
Begrunnelse / gevinst	Sikrer brukstillatelse fra kommunen og etterlevelse av offentlige krav, slik at skolestart høsten 2026 ikke trues. Sikkerhetsstandard for elever og ansatte heves. Forhindrer kostbar og forstyrrende etterinstallasjon etter at skolen er tatt i bruk.
Konsekvens ved ikke å gjennomføre	Skolen risikerer å ikke få brukstillatelse ved planlagt overlevering. Skolestart høsten 2026 må enten utsettes eller gjennomføres i midlertidige lokaler, med betydelige følgekostnader og omdømmebelastning.

2. Konsekvensanalyse

Vurderingsområde	Påvirkning	Beskrivelse	Kommentar / forutsetning
Omfang	Middels — scope-utvidelse på 5.1	Sprinklerdekning utvides og rømningsskilting forsterkes iht. ny DSB-veileder. Øvrige leveranser uendret.	Tilleggsleveranse formaliseres i kontraktstillegg med VVS-entreprenør.
Tid / fremdrift	Lav — 1 uke forskyvning	Installasjonssekvensen på 5.1 VVS får ca. 1 uke forskyvning. Absorberes innenfor godkjent tidsbuffer (8 uker).	Kumulativ tidsbuffer-bruk etter mnd 13: 1,5 uker av 8 uker.
Kostnad	Middels — 5,0 MNOK fra risikoreserve	Tilleggskostnaden 5,0 MNOK dekkes av godkjent risikoreserve (50 MNOK). BAC på 800 MNOK påvirkes ikke.	Kumulativ risikoreserve-bruk etter mnd 13: 11,0 MNOK av 50 MNOK.
Kvalitet	Forbedring	Strengere sikkerhetsstandard for sprinkler og rømning gir bedre brann- og rømningssikkerhet for elever og ansatte.	Godkjennes av brannvesen ved sluttbefaring (BP3).
Ressurser	Lav — eksisterende leverandør	Eksisterende VVS-entreprenør utvider leveransen. Ingen behov for ny anbudsrunde.	Tilleggsbestilling håndteres innenfor rammeavtale.

Vurderingsområde	Påvirkning	Beskrivelse	Kommentar / forutsetning
Risiko / HMS	Forbedring	Bedre brann- og rømningssikkerhet reduserer HMS-risiko under drift av skolen.	Risiko R-06 lukkes når 5.1 VVS er ferdigstilt og DSB-krav er etterlevd.

3. Konsekvens for styringsrammer

Endring i sluttdato Ingen (15.05.2026 opprettholdes — forsinkelse absorbert i tidsbuffer)	Endring i budsjett Ingen endring i BAC (5,0 MNOK dekkes av risikoreserve)	Bruk av risikobudsjett 5,0 MNOK (av godkjent 50,0 MNOK)	Bruk av tidsbuffer 1 uke (av godkjent 8 uker)
Ny prognose (EAC) 800 MNOK (uendret)	Ny prognose sluttdato 15.05.2026 (uendret)	Kontraktsmessig konsekvens Ja — tilleggsbestilling til VVS-entreprenør på 5.1	Behov for re-baselining Nei — endring håndteres innenfor godkjent risikoreserve og tidsbuffer; baseline opprettholdes

4. Beslutning

Anbefaling	Anbefales godkjent.
Beslutning	Godkjent av prosjekteier 03.02.2026.
Beslutningsbegrunnelse	Regulatorisk krav som ikke kan ignoreres uten å risikere brukstillatelse. Kostnaden (5,0 MNOK) dekkes av godkjent risikoreserve, og forsinkelsen (1 uke) absorberes i godkjent tidsbuffer. Vedtatt sluttdato 15.05.2026 og totalramme 800 MNOK opprettholdes uendret. Tiltaket forbedrer i tillegg HMS-nivået på leveransen.
Forutsetninger for godkjenning	1) Installasjonssekvensen på 5.1 VVS replanlegges lokalt for å minimere kaskadeeffekt på etterfølgende innvendige arbeider. 2) Ukentlig oppfølging av berørte arbeidspakker frem til 5.1 VVS er ferdigstilt. 3) Frist for ansvarlig oppfølging: 14.03.2026 (prosjektleder).

5. Implementering og oppfølging

Tiltak / aktiviteter	1) Inngå kontraktstillegg med VVS-entreprenør på 5.1 (oppgradert sprinkler og rømning). 2) Oppdater installasjonsplan og bemanningsskjema for 5.1 VVS. 3) Replanlegg etterfølgende innvendige arbeider (4.2/4.3/4.4) for å begrense kaskadeeffekt. 4) Oppdater risikoregister (R-06 oppgraderes med ny status). 5) Oppdater kostnadsprognose med 5,0 MNOK uttrekk fra risikoreserve. 6) Oppdater MS Project-fremdrift med 1 uke forskyvning på 5.1.
Ansvar	Prosjektleder (Gruppe 4.5)
Frist	14.03.2026 (lukking av ansvarlig oppfølging iht. møtetreferat mnd 13)
Oppdatering av styringsdokumenter	Risikoregister (R-06), kostnadsprognose, MS Project (fremdrift), kontraktsdokumenter med VVS-entreprenør, FDV-dokumentasjon (oppdaterte sprinkler- og rømningstegninger).
Lukking og verifikasjon	Endringen verifiseres lukket når 5.1 VVS er ferdigstilt iht. ny DSB-veileder (ferdigstilt mnd 15, april 2026) og brannvesenet har godkjent leveransen ved ferdigbefaring (BP3, mnd 15).

6. Signatur og godkjenning

Rolle	Navn	Signatur / dato
Foreslått av	Fagansvarlig VVS	03.02.2026
Vurdert av	Prosjektleder, Gruppe 4.5	03.02.2026
Godkjent av	Prosjekteier (Hædda kommune)	03.02.2026

7. Registreringshistorikk

Versjon	Dato	Endring	Utarbeidet av
1.0	03.02.2026	Første utkast — opprinnelig registrering i teamledermøte mnd 13	Prosjektkoordinator

Praktisk bruk

Dokumentet kan brukes både som endringsforespørsel og som beslutningsunderlag i styringsgruppe, prosjektmøte eller endringsråd. Ved godkjent endring bør relevante styringsdokumenter oppdateres, inkludert baseline, kostnadsprognose, risikobudsjett og tidsbuffer.